

Overzicht voortgang projecten vGRP 2008-2012 en 2013-2016 gemeente Hof van Twente.

Opm: raamkrediet 2013 ->€2,3 milj; 2014 ->€2,77 milj. (€250.000 25 jaar, rest 40 jaar);2015->€2,55 milj

nr.	kern	Maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan	prioriteit	Uitvoerings-programma	Ten laste van Raamkrediet	fase/jaar van realisatie
<b>VERBETERMAATREGELEN GRP2008-2012</b>						
2	Goor	Maken nieuwe hemelwaterafvoer in Scherpenzeelseweg en herstel overstortput.		2011	2011	2014
15	Delden	Vervangen riolering en verbetering waterafvoer Hooijerinkbuurt fase 1		2010	2010,2011,2012	2014
17	Delden	Afkoppelen bedrijventerrein Schneiderbos fase 1		2009	2011	2014
21	Delden	Opheffen wateroverlast Vossenbrink/Sportlaan		2009	2009,2010,2011,2012	2014
23	Hengevelde	Afkoppelen kern Hengevelde (betreft grondaankoop)	hoog	2010	2010,2012	verkenning
<b>VERBETERMAATREGELEN vGRP 2013-2016</b>						
1	Markelo	Vergroten waterafvoer BBR te Markelo		2014-2015	?	initiatief
2	nvt	Diverse verbetermaatregelen			?	initiatief
3a	Delden	Wateroverlast De Berken fase 2 (betreft grondaankoop)	hoog	2013	2013	2014
3b	Delden	wateroverlast De Berken fase 2 (realisatie)	hoog	2014-2015	2014-2015	uitvoering
4	Goor	Verbetering en aanleg riolering De Haven Goor	hoog	2013	2013	ontwikkel
<b>VERVANGINGSMAATREGELEN GRP2008-2012</b>						
1	HvT	<b>Renovatie en vervanging rioolgemalen</b>				<b>afronding</b>
1a	HvT	Renovatie drukrioolunits		2009	2009,2010,2011,2012	2014
1b	HvT	Renovatie rioolgemalen fase 1		2010	2010,2011,2012	2014
2	HvT	<b>Vervanging vrijvervalrioolstelsels (km)</b>				
2b	buitengebied	Vervanging riool Rijssenseweg te Markelo		2012	2012	2013
2c	Diepenheim	Vervanging riolering Borculoseweg		2010	2010	2014
2d	Markelo	Vervangen riolering Haven Markelo		2012	2012	2014
2f	Goor	Vervangen riool Kerkstraat (zijweg)		2012	2012	2014
2g	Bentelo	Vervangen riolering omgeving voormalige school OLV		2012	2012	2014
2h	Delden	Vervangen riolering Nieuwstraat	hoog	2012	2012	uitvoering
2i	Hengevelde	Vervangen riool Bretelerstraat en Diepenheimsestraat		2012	2012	2013
2j	Delden	Relinen riool spoor Delden nabij Spoorstraat		2012	2009	2013
2k	Divers	Diverse maatregelen en onvoorzien		2012	2012	2013
2m	Markelo	Leggen vrijvervalriool Rijssenseweg nabij 55/57		2012	€ 2.012	2013
2n	Markelo	Vervangen gemengd rioolstelsel Potdijk		2012	2012	2014
2o	Goor	Vervangen riolering Markeloseweg		2012	2012	2014
<b>VERVANGING &amp; RENOVATIE RIOOLLEIDINGEN vGRP2013-2016</b>						
2	Delden	Vervangen riolering Hooijerinkbuurt fase 2 i.c.m. herinrichting Reigerstraat	hoog	2013	2013	verkenning
3	Goor	vervangen riolering 't Gijmink (2013 tm 2016)		2013	2013	2013
4	Divers	Renovatie rioolgemalen fase 2	midden	2013	2013	afronding
5	Goor/Delden	Verbetering waterafvoer Noordwal, Noorderhagen, Kloosterlaan, Lintelerweg en Anjerstraat	hoog	ONVOORZIEN	2013	ontwikkel
6	Markelo	Vervangen rioolputten Postweg en Winterkamperweg		2013	2013	2013
7a	Delden	Vervangen riool 't Kip (omgeving Kerk) Voorbereiding	hoog	2013	2013	ontwikkel
7b	Delden	Vervangen riool 't Kip (omgeving Kerk) Uitvoering	hoog	2013	2013	ontwikkel
8	Hengevelde	Vervangen riolering Slotsweg e.o.	hoog	2013	2013	initiatief
9a	Delden	Vervangen/renovatie riolering Peperkampweg/ Ranninkstraat (voorbereiding)	hoog	2013	2013	2014
9b	Delden	Vervangen riolering Peperkampweg Het Lannink (uitvoering)	hoog	2013	2013	ontwikkel
10	HvT	Relining en groot onderhoud diverse plaatsen (stamriool Delden en Kerkstraat Goor)	hoog	2013	2013	2014
11	Delden	Rioolrenovatie Langestraat e.o. en Ranninkstraat e.o.	hoog	2014-2015	2014	verkenning
12	Delden	Vervangen riolering Kortestraat, Zuidwal, Zuiderhagen en Korteweg	hoog	2014-2015	2014	initiatief
13	Delden	Oranjebuurt (incl St. Annabrinkstraat)	midden	2014-2015	2014	verkenning
14	Goor/Delden	Relinen riolering Reigerstraat/Roerdompstraat/Tuindorp (Goor) en Spoorstraat/Vossenbrinkweg (Delden)	hoog	2014-2015	2014	2015
15	Markelo	Rioolvervanging en relining Holterweg	midden	2014-2015	2014	verkenning
16	HvT	Relining en groot onderhoud diverse plaatsen (Rioolaansluitingen Plukon, riolering Potkamp en Brandveenweg, Hidderskamp, Welbergsweg, Langestraat)	hoog	ONVOORZIEN	2014	2015
17a	Stokkum	Vervangen riolering Stokkumerweg (voorbereiding)	hoog	2014-2015	2014	2014
17b	Stokkum	Vervangen riolering Stokkumerweg (uitvoering)	hoog	2014-2015	2014	uitvoering
18	Goor	Vervangen riolering 't Gijmink (2013 tm 2016)	hoog	2014-2015	2014	uitvoering
19	Markelo	Rioolrenovatie Rijssenseweg/Irenestraat/Goorseweg	hoog	2014-2015	2014	verkenning
21	HvT	Repareren ernstige gebreken riolering	hoog	2014-2015	2014	initiatief
25	HvT	Renovatie rioolgemalen fase 3	midden	2014-2015	2014	ontwikkel
26	Diepenheim	Vervangen Regenwicestraat/Quantstraat	hoog	2014-2015	2014	uitvoering
27	Markelo	Vervangen riolering Molenstraat	hoog	2014-2015	2014	initiatief
32	Buitengebied	Verbetering afvalwaterafvoer Bentelosestraat	hoog	ONVOORZIEN	2014	ontwikkel

**TOELICHTING KOLOM FASE/JAAR VAN REALISATIE**

INITIATIEF: PROJECT DIENST TE WORDEN OPGESTART

VERKENNING: PROJECT VERKEERT IN VERKENNINGSFASE

ONTWIKKEL: PROJECTKENMERKEN ZIJN GECONCRETISEERD, PLANVOORBEREIDING

UITVOERING: MAATREGELEN WORDEN UITGEVOERD

AFRONDING: MAATREGELEN ZIJN UITGEVOERD, PROJECT MOET NOG WORDEN AFGESLOTEN

2013: JAAR WAARIN PROJECT IS AFGESLOTEN